

Zápis z kontrolního dne č. 1 ze dne 19. 8. 2009

Stav rozestavěnosti

1. provádí se hrubé rozvody TZI a ÚT, dále se provádí bourání otvorů pro veškeré instalace
2. provádí se podchycení stropu pro zřízení prostupů pro VZT – zhotovitel požaduje zajisti přeložky vedení slb., silnoprůdu, ÚT a vody mimo stávající trasy
3. zhotovitel předložil pasportizaci stávající izolace dvorní části s tím, že aby mohl převzít záruku na provedené dílo, požaduje odsouhlasení návrhu – provedení nové folie dle PD vč. všech souvisejících detailů
4. provádí se omítky vnější a vnitřní, betonáž schodiště a další zednické práce

Kontrola harmonogramu stavby

1. zhotovitel předložil aktualizovaný HMG – TDI doporučuje doplnit o milníky vyžadující součinnost, popř. krátkodobé omezení provozu FF
2. TDI požaduje zanést do HMG kontrolní body dle kontrolního a zkušebního plánu