

Zápis z kontrolního dne č. 3 ze dne 2. 9. 2009

Stav rozestavěnosti

1. provádí se hrubé rozvody ZTI a ÚT, dále se provádí bourání otvorů pro veškeré instalace
2. provádí se přeložky vedení slb., silnoproudu, ÚT a vody mimo stávající trasy
3. provádí se omítky vnitřní a další zednické práce
4. provádí se rozvody silnoproudu a slaboproudu, dále rozvody EPS
5. dokončují se protipožární izolace konstrukcí
6. zahájena montáž potrubí VZT
7. dnes zahájeny práce na střeše – nová folie Alkorplan

Kontrola harmonogramu stavby

1. zhotovitel předložil aktualizovaný HMG – TDI doporučuje doplnit o milníky vyžadující součinnost , popř. krátkodobé omezení provozu FF
2. TDI požaduje zanést do HMG kontrolní body dle kontrolního a zkušebního plánu
3. postup prací je v souladu s předpokladem v HMG