

Zápis z kontrolního dne č. 12 ze dne 4. 11. 2009

Stav rozestavěnosti

1. dokončují se omítky vnitřní a další zednické práce
2. dokončují se rozvody silnoproudu a slaboproudu
3. provádí se sádrokartonové podhledy v místnostech odsouhlasených TDI
4. provádí se montáž světlíku – nosný rastr
5. provádí se repase stávajících oken a mříží
6. je proveden litý asfalt ve dvoře
7. probíhají práce na R+M
8. provádí se montáž keramických obkladů a dlažeb
9. provádí se podkladní bet trámy pod kolejnice regálů
10. od 9.11. bude zahájeno zasklívání světlíku

Kontrola harmonogramu stavby

- Postup prací je v souladu s předpokladem v HMG, není zaznamenán výrazný skluz