

# Zápis z kontrolního dne č. 15 ze dne 25. 11. 2009

## Stav rozestavěnosti

1. provádí se sádrokartonové podhledy v místnostech odsouhlasených TDI
2. provádí se zasklení a lištování světlíku
3. provádí se repase stávajících oken a mříží
4. provádí se montáž keramických obkladů a dlažeb
5. provádí se zámečnické kce – schodiště, zábradlí
6. proveden kamenný obklad schodiště od fi. Jež
7. provádí se malby
8. od 30.11. se budou osazovat nerezové stěny šaten

## Kontrola harmonogramu

1. postup prací na aktualizovaný HMG je cca ve 14 denním skluzu, zaznamenáno především u:
  - betonové podlahy, keramické obklady a dlažby
  - zámečnické výrobky
  - SDK akce
  - kompletace u všech řemesel, zjm. Elektro, VZT, EPS, CCTV, AV a EZS
2. zhotovitel potvrzuje skluz v HMG, který je zapříčiněn zejména pomalým vysycháním anhydritových podlah