

Zápis z kontrolního dne č. 17 ze dne 9. 12. 2009

Stav rozestavěnosti

1. dokončují se sádrokartonové podhledy
2. provádí se repase nátěrů stávajících oken a dveří
3. provádí se montáž keramických obkladů a dlažeb v šatnách a chodbě
4. provádí se zámečnické kce – schodiště, zábradlí
5. proveden kamenný obklad schodiště od fi. Jež
6. provádí se malby
7. osazují se nerezové prosklené stěny
8. provádí se kompletace všech oborů
9. provádí se epoxidové nátěry podlah
10. zahájena dodávka nábytku cca ?
11. tento týden bude zahájena montáž povlak krytin na vysušených podkladech

Kontrola harmonogramu stavby

- postup prací na aktualizovaný HMG je cca ve 14 denním skluzu , zaznamenáno především u:
 - betonové podlahy, keramické obklady a dlažby
 - zámečnické výrobky

- SDK kce
- kompletace u všech řemesel, zjm. Elektro, VZT, EPS, CCTV, AV a EZS