



FILOZOFICKÁ FAKULTA
Univerzita Karlova

Děkan

PRACOM s.r.o.

IČO: 48026450

Trojská 633/173d

170 00 Praha 7

V Praze dne 2. 5. 2018

Č. j.: [REDACTED]

Věc: Poskytnutí informace

Vážený pane Munzare,

dne 18. 4. 2018 jsem od společnosti PRACOM s.r.o., IČO: 48026450, obdržel datovou schránkou žádost o poskytnutí informace dle § 4a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou evidujeme pod č. j. [REDACTED]

V zákonné lhůtě 15 dní od doručení Vaší žádosti o informace Vám v příloze poskytuji na adresu uvedenou ve Vaší žádosti požadovanou informaci, a to konkrétně kopie těchto dokumentů: Protokol o předání a převzetí částí díla č. 1 v rámci Smlouvy o dílo č. 2016/0398 ze dne 13. 9. 2016, Protokol o předání a převzetí díla v rámci Smlouvy o dílo č. 2016/0398 ze dne 20. 11. 2017, Protokol o předání a převzetí díla v rámci Smlouvy o dílo č. 2017/0004 ze dne 19. 10. 2017.

S pozdravem

[REDACTED]

doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.

děkan FF UK

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ČÁSTÍ DÍLA Č.1

UK –FF - Hlavní budova, nám.Jana Palacha 2 – I.etapa

Registrační číslo projektu 133D21E000032

Část 1: KOMPLETNÍ MODERNIZACE PÁTEŘNÍCH SILOVÝCH ELEKTROROZVODŮ - I.ETAPA

Akce :	Kompletní modernizace páteřních silových elektrorozvodů	Číslo smlouvy :	2016/0398
Zhotovitel :	ELIZZA s.r.o.	Zástupce zhotovitele :	
	Malebná 960, 149 00		
Objednatel :	Univerzita Karlova, Filozofická fakulta	Zástupce objednatele :	
	Nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1, 116 38		

Termín zahájení prací dle smlouvy :	13.7.2016	Posun termínu zahájení prací oprávněný -Ne	
Termín skutečného zahájení prací :	14.7.2016		
Dílčí termíny provádění díla dodrženy :	15.9.2016 –I.etapa	Počet dní :	0
Termín ukončení prací dle smlouvy :	15.9.2017 – II. etapa	Posun termínu ukončení prací oprávněný	
Termín skutečného ukončení prací :	I.etapa – 15.9.2016		

Cena celého díla dle smlouvy :	3 315 287,-	Kč bez DPH
Cena částí díla –I.etapa:	1 884 967,-	Kč bez DPH
Vícepráce v ceně :	57 511,40,-	Kč bez DPH
Dodatek na vícepráce číslo :	Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/0398	
Důvody oprávněnosti víceprací : dle ZL č. I a II		

Dílo bylo provedeno na základě projektové dokumentace :	ANO
Projektant : Zdeněk Pokorný, ELPRING CZ, a.s.	
Předána projektová dokumentace skutečného provedení :	ANO
Ostatní dokumentace související s předávaným dílem:	Seznam viz příloha
Popis : předávané práce dle zjišťovacího protokolu (viz. příloha)	

Odpovídají provedené práce a dodávky projektové dokumentaci :	ANO
Důvody :	

Záruční doba na dílo :	60	měsíců	Záruční listy výrobců technologií a zařízení
Záruční doba technologií a zařízení :		Měsíců	předány objednateli : NE

Podpisem tohoto předávacího protokolu zástupce objednatele přebírá dílo dle SOD (a dodatků) v kvalitě :

☐ DOBRÉ ☒ VZORNÉ ☐ VYSOKÉ

K bezchybnému a bezpečnému provozu a užívání díla neshledal zástupce objednatele žádných zábran.

Tento protokol o předání a převzetí díla nabývá účinnosti :

V Praze dne 13. 9. 2016

Za zhotovitele : 

Za objednatele : 


Seznam kompletní dokumentace k předání částí díla

**Stavba : Kompletní modernizace páteřních silových elektrorozvodů –
I.etapa**

Objednatel : Univerita Karlova, FF
Zhotovitel : ELIZZA s.r.o.

A) Stavební část díla

1. Prohlášení dodavatele stavby ELIZZA s.r.o.(dílo provedeno dle ČSN a projektové dokumentace)
2. Potvrzení o likvidaci odpadu ze stavby
3. Povolení k likvidaci odpadu
4. Stavební deník
5. Protokol o protipožárních ucpávkách

B)Elektro

1. Výchozí revizní zpráva elektro
2. Ujištění o shodě
3. Protokol o provedení kusového ověření rozváděče

c) dokumentace SKUT. PROVEDENÍ

**Rekapitulace zjišťovacího protokolu na akci FF UK „ Kompletní modernizace silových páteřních
elektrorozvodů - I.etapa" za měsíc září 2016**

	fakturováno 09/2016	zbývá fakturovat	Celkem
Stavební část	395180	0	395180
Elektroinstalace	1489787	0	1489787

Zjišťovací protokol											
Objednatel: Univerzita Karlova v Praze											
Název stavby: FF UK Kompletní modernizace sílových elektrorozvodů											
Druh stavby:											
Lokalita:											
Poř.	Typ	Popis	doplnující popis	MJ	I. etapa			září 2016		celkem vyfakturováno	zbývá vyfakturovat
					Výměra	Jedn. cena	Cena	MJ	vyfakturováno		
SO_01_1: Stavební část 0031: Zdi podpěrné a volné								395 180			
1.	SP	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm		kus	1,000	332,0	332				
0034: Stěny a příčky											
1.	SP	Příčky P+D tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC 5	zazdívky bouraných otvorů, nik po demont. Rozváděčích atp.	m2	3,000	525,0	1 575				
2.	SP	zazdívky drážek a prostupů		m3	1,900	4 150,0	7 885				
0061: Úprava povrchů vnitřní											
1.	SP	Vnitřní omítka stěn vápenná nebo vápenocementová hrubá + štuková	malé plochy - opravy po bourání , začistění u rozváděčů, včetně kleneb	m2	78,000	372,5	29 055				
3.	SP	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu		m3							
009.: Ostatní konstrukce a práce											
0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy											
1.	SP	Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeníové podlahy do 3m		m2	72,500	144,5	10 476				
0095: Ostatní konstrukce a práce											
1.	SP	Vyčistění budov bytové a občanské výstavby	1. a 2.PP, 1.NP - všechny dotčené prostory, ostatní podlaží chodby přísl. stoupaček	m2	1 054,500	50,0	52 725				
2.	SP	zakrývání a ochrana konstrukcí	a vybavení	kpl	1,000	10 000,0	10 000				
0096: Bourání konstrukcí											
1.	SP	Demontáž podhledu kazetového	bez rastru, jen vyjmutí kazet	m2	3,000	91,0	273				
2.	SP	Demontáž podhledu SDK	vyfítrnutí pásu vč. rastru nebo otvorů vč. demontáže revizních dvířek	m2	8,500	198,0	1 683				
3.	SP	Bourání příček z tvárnice nebo příčkovek tl do 150 mm		m2	1,000	104,5	105				
4.	SP	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC	malých ploch, prostupů, svislých tras včetně kleneb	m3	2,500	1 297,0	3 243				
5.	SP	vrtání prostupů	žb věncí - stropy	ks	10,000	850,0	8 500				
6.	SP	Vybourání rozváděčů	vč. výzbroje, demontáž kabeláže	ks	19,000	10 000,0	190 000				
5.	SP	Odekání a odebrání obkladů stěn z keramických oblí pl do 1 m2	obklady budou sejmuty v rozsahu bourání zdiva a dále veškeré přílehlé dodatečně doplňované obklady a dále obklady jinde, aby bylo možno je použít na doplnění souvislé řady vcelku (úsek mezi dvěmi)	m2	6,000	172,0	1 032				
6.	SP	Odekání a odebrání obkladů stěn z desek z kamene pl do 1 m2	desky ochránit pro zpětné osazení	m2	3,000	173,0	519				
7.	SP	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží		t	10,000	246,0	2 460				
8.	SP	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží		t	30,000	145,0	4 350				
9.	SP	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m		t	10,000	210,0	2 100				
10.	SP	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m		t	20,000	23,4	468				
11.	SP	Nakládání nebo překládání sutí		t	10,000	116,0	1 160				
12.	SP	Přistavení, nájem a odvoz kontejneru 3m3/3t včetně uložení a poplatku za skládku		kus	4,000	1 900,0	7 600				
099.: Přesun hmot HSV											
1.	SP	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m		t	8,000	782,0	6 256				
7631: Konstrukce montované											
1.	SP	SDK podhled desky bílé tl. 12,5 mm,	tvárovaný žlab - opláštění instalací , doplnění žlabu stávajícího	m	21,000	360,0	7 560				
2.	SP	SDK podhled desky bílé tl. 12,5 mm	vyšprávky otvorů	m2	2,000	605,0	1 210				
3.	SP	D + M podhledu kazetového 600x600 mm s nosnou konstrukcí viditelnou	bílý, dtto stávající	m2	2,000	120,0	240				
4.		D+M revizních dvířek do podhledu SDK 600/600		ks	0,000		0				
5.		D+M revizních dvířek do podhledu SDK 300/300		ks			0				
6.	SP	Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m		%	2,000	90,0	180				
781.: Obklady											
1.	SP	Obkládačka keramická	béžinová 15/15 výběr dle obkladu původního - barva šedomodrá	m2	7,500	359,0	2 693				
2.	SP	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem	obklady budou sejmuty v rozsahu bourání zdiva a dále veškeré přílehlé dodatečně doplňované obklady a dále obklady jinde, aby bylo možno je použít na do plnění souvislé řady vcelku (úsek mezi dvěmi) - obklady budou doplněny vždy v souvislém celku mezi dvěmi buď obkladem původním nebo novým	m2	10,000	385,0	3 850				
3.		Montáž obkladů vnitřních z desek kamenných	stávajících demontovaných	m2	3,000	1 370,0	4 110				
4.	SP	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 24 m		%	4,000	106,5	426				
784.: Malby											
1.	SP	Malby - bílé	předpokládá se malba vždy v rozsahu celé dotčené stěny ev . Podhledu	m2	1 580,000	48,0	75 840				
736.: Požární bezpečnostní řešení stavby											
		D + M protipožárních ucpávek prostupů, značení - viz zpráva PBR		kpl	1,000	10 000,0	10 000				

Zjiřovací protokol
Objednatel: Univerzita Karlova v Praze
Název stavby: FF UK Kompletní modernizace silových elektrorozvodů
Druh stavby:

ELEKTROINSTALACE

			I.ETAPA			září 2016		celkem vyfakturováno	zbývá vyfakturovat
Poř. č. Position	Popis, druh Description, Type	Jed. Unit	Mn. Q	Jedn.cena Unit price	Cena Price	MJ	vyfakturováno		
	Komplexní modernizace silových elektrorozvodů				1 489 787				
								1 489 787	0
1	Ovládací tlačítko 230V, 50Hz, 10A IP20, řaz1/0, barva rudá s označením "CENTRAL STOP", pod ochranným sklem	ks	1	567,07	567,07	1,00	567,07	567,07	0,00
2	Svorkovnice pro pospojování CU (8xM8+2xM12)	ks	5	441,60	2 208,00	5,00	2 208,00	2 208,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KABELY				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Vodič CYY 6 zl/žl	m	50	10,12	506,00	50,00	506,00	506,00	0,00
4	Vodič CYY 25 zl/žl	m	50	56,70	2 834,75	50,00	2 834,75	2 834,75	0,00
5	Vodič CYY 16 zl/žl	m	330	29,21	9 639,30	330,00	9 639,30	9 639,30	0,00
6	Smršťovací koncovky pro kabely do 4qmm	ks	28	98,90	2 769,20	28,00	2 769,20	2 769,20	0,00
7	Smršťovací koncovky pro kabely do 10qmm	ks	2	98,90	197,80	2,00	197,80	197,80	0,00
8	Smršťovací koncovky pro kabely do 25qmm	ks	30	98,90	2 967,00	30,00	2 967,00	2 967,00	0,00
9	Smršťovací koncovky pro kabely do 35qmm	ks	2	190,90	381,80	2,00	381,80	381,80	0,00
10	Smršťovací koncovky pro jednožilové kabely do 50qmm	ks	26	126,50	3 289,00	26,00	3 289,00	3 289,00	0,00
11	Smršťovací koncovky pro jednožilové kabely do 95qmm	ks	78	208,15	16 235,70	78,00	16 235,70	16 235,70	0,00
12	Kabelová oka, připojovací praporce a podružný montážní materiál	kpl	1	5 680,00	5 680,00	1,00	5 680,00	5 680,00	0,00
13	Kabel B2caS1d0 P15-R 5x1,5	m	80	30,36	2 428,80	80,00	2 428,80	2 428,80	0,00
14	Kabel jednožilový B2caS1d0 P15-R 1x50qmm zl./žl.	m	180	126,50	22 770,00	180,00	22 770,00	22 770,00	0,00
15	Kabel jednožilový B2caS1d0 P15-R 1x95qmm zl./žl.	m	540	241,62	130 472,10	540,00	130 472,10	130 472,10	0,00
16	Kabel B2caS1d0 P15-R 4x10	m	35	117,65	4 117,58	35,00	4 117,58	4 117,58	0,00
17	Kabel B2caS1d0 P15-R 5x16	m	180	213,10	38 357,10	180,00	38 357,10	38 357,10	0,00
18	Kabel B2caS1d0 P15-R 4x35	m	110	383,41	42 175,10	110,00	42 175,10	42 175,10	0,00
19	Kabel CYKY-J 5x1,5	m	265	14,15	3 748,43	265,00	3 748,43	3 748,43	0,00
20	Kabel CYKY-J 7x1,5	m			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Kabel CYKY-J 5x16	m	150	147,55	22 131,75	150,00	22 131,75	22 131,75	0,00
22	Kabel jednožilový CYY 1x 50qmm	m	150	82,00	12 299,25	150,00	12 299,25	12 299,25	0,00
23	Kabel jednožilový CYY 1x 95qmm	m	450	152,15	68 465,25	450,00	68 465,25	68 465,25	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MONTÁŽE A DEMONTÁŽE KAB. VEDENÍ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Demontáž stávajících jednožilových kabelů Al, stoupacích vedení st.č. 2,3	m	330	25,00	8 250,00	330,00	8 250,00	8 250,00	0,00
25	Montáž a ukončení nových jednožilových kabelů CU, stoupacích vedení st.č. 2,3	m	330	35,00	11 550,00	330,00	11 550,00	11 550,00	0,00
	Demontáž stávajících jednožilových kabelů Al, stoupacích vedení st.č. 1,4	m				0,00	0,00	0,00	0,00
	Montáž a ukončení nových jednožilových kabelů CU, stoupacích vedení st.č. 1,4	m				0,00	0,00	0,00	0,00
26	Demontáž stávajících přívodních kabelů Al pro rozváděče RSA a RST	m	145	25,00	3 625,00	145,00	3 625,00	3 625,00	0,00
27	Montáž a ukončení nových přívodních kabelů CU pro rozváděče RSA a RST	m	145	35,00	5 075,00	145,00	5 075,00	5 075,00	0,00
28	Montáž a ukončení kabelu CU pro záložní napájení UPS z nn rozvodny	m	330	30,00	9 900,00	330,00	9 900,00	9 900,00	0,00
29	Montáž a ukončení kabelu CU pro centrální ovládání osvětlení z RSxx do 1np	m	265	25,00	6 625,00	265,00	6 625,00	6 625,00	0,00
30	Montáž a chráničky pr.29 z 1NP do 1pp centrální ovládání osvětlení pro UTP	m	60	35,00	2 100,00	60,00	2 100,00	2 100,00	0,00
31	Montáž a ukončení kabelu CU pro Centrální STOP tlačítko	m	80	20,00	1 600,00	80,00	1 600,00	1 600,00	0,00
32	Montáž a ukončení vodičů pospojování CU	m	350	35,00	12 250,00	350,00	12 250,00	12 250,00	0,00
33	Montáž ochranné připojnice pospojování	ks	5	240,00	1 200,00	5,00	1 200,00	1 200,00	0,00
34	Demontáž stávajících rušených rozváděčů RSxx	ks	13	1 450,00	18 850,00	13,00	18 850,00	18 850,00	0,00
35	Odpojení a označení odpojovaných rozvodů z rušených rozváděčů RSxx	kpl	1	93 600,00	93 600,00	1,00	93 600,00	93 600,00	0,00
36	Montáž nových rozváděčů RSxx	ks	13	2 400,00	31 200,00	13,00	31 200,00	31 200,00	0,00
37	Opětovné napojení a označení připojovaných stávajících rozvodů do nových rozváděčů RSxx	kpl	1	78 000,00	78 000,00	1,00	78 000,00	78 000,00	0,00
38	Montáž nového NUK (st.č. 1,3) a úprava stávajících tras	m	330	175,00	57 750,00	330,00	57 750,00	57 750,00	0,00
39	Montáž nového NUK (st.č. 2,4) a úprava stávajících tras	m				0,00	0,00	0,00	0,00

40	Průrazy a prostupy nosným zdívem (stropem) do 1m včetně zazdění a začištění	ks	30	290,00	8 700,00	30,00	8 700,00	8 700,00	0,00
41	Průrazy a prostupy nosným zdívem do 50m včetně zazdění a začištění	ks	10	220,00	2 200,00	10,00	2 200,00	2 200,00	0,00
42	Průrazy a prostupy nosným zdívem do 20m včetně zazdění a začištění	ks	5	180,00	900,00	5,00	900,00	900,00	0,00
43	Požární ucpávky 60min dle PBR	ks	12	450,00	5 400,00	12,00	5 400,00	5 400,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NOSNÉ A ÚLOŽNÉ KONSTRUKCE (NUK)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Oceloplechový žlab pro trasu (st.č.1,3) 300/60 včetně víka, spojovacího materiálu a výložníků, odolnost P15-R	m	26	376,05	9 777,30	26,00	9 777,30	9 777,30	0,00
45	Oceloplechový žlab pro trasu (st.č.1,3) 100/60 včetně víka a spojovacího materiálu	m	10	143,75	1 437,50	10,00	1 437,50	1 437,50	0,00
46	Oceloplechový žlab pro trasu (st.č.2,4) 300/60 včetně víka, spojovacího materiálu a výložníků, odolnost P15-R	m				0,00	0,00	0,00	0,00
47	Oceloplechový žlab pro trasu (st.č.2,4) 200/60 včetně víka, spojovacího materiálu a výložníků, odolnost P15-R	m				0,00	0,00	0,00	0,00
48	Oceloplechový rošt pro trasu (st.č.2,4) 200/60 včetně SONAP svorek a spojovacího a úchytového materiálu	m				0,00	0,00	0,00	0,00
49	Závěsy, závitové tyče M10 včetně spojek, matic a ocel. Hmožninek	ks	60	31,05	1 863,00	60,00	1 863,00	1 863,00	0,00
50	Nosný profil "L" 50x50x350	ks	30	43,70	1 311,00	30,00	1 311,00	1 311,00	0,00
51	Pomocný konstrukční ocelový materiál pro úpravu trasy	kg	10	385,00	3 850,00	10,00	3 850,00	3 850,00	0,00
52	Úchytky pro jednožilové kabely (3ks) na hlavní páteřní trasy	ks	180	16,10	2 898,00	180,00	2 898,00	2 898,00	0,00
53	Svazkový kabelový držák GRIP M 15	ks	30	10,93	327,75	30,00	327,75	327,75	0,00
54	Svazkový kabelový držák GRIP M 30	ks	20	18,29	365,70	20,00	365,70	365,70	0,00
55	Kabelový úchyt - kabelová spona 2033M	ks	30	44,85	1 345,50	30,00	1 345,50	1 345,50	0,00
56	Ocelová příchytka pro kabely včetně hmožninky	ks	70	9,78	684,25	70,00	684,25	684,25	0,00
57	Chránička PVC s protahovacím drátem pr.29mm	m	280	19,78	5 538,40	280,00	5 538,40	5 538,40	0,00
58	Drobný a montážní materiál, kotevní materiál, měření	kpl	1	14 540,00	14 540,00	1,00	14 540,00	14 540,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROZVÁDĚČE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Stávající rozváděč nn v dílně 2pp, přepojení na nové stoupačkové vedení z Al na CY, oprava smyčkovací svorkovnice. Jen nezáláhovaná síť	ks	1	9 850,00	9 850,00	1,00	9 850,00	9 850,00	0,00
60	Stávající hlavní objektový rozváděč. Budou upraveny a odpojeny stávající stoupačková vedení stoupaček 1+4, vývod na RSA a RST, napojeny nové kabely. Rozváděč bude dovybaven svorkami, průchodkami. Pro centrální vypínání bude upravena svorkovnice a napojeno podružné tlačítko "Central Stop" Provedení dle výkresu E.013	ks	1	43 580,00	43 580,00	1,00	43 580,00	43 580,00	0,00
61	Nový oceloplechový NN rozváděč o velikosti 810x1000x250 (šxvxh), v provedení nástěnném, pod omítku, dveřmi s FAB na jednotný klíč silnoproudu, výklopnou kliku, POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE ROZVADĚČE - EI30DP1, POŽÁRNÍ ODOLNOST DVÍŘEK ROZVADĚČE - EI15SMDP1, s plnými dveřmi, přívod a vývody shora i ze spoda, rozdělen na část nezáláhovanou a záláhovanou UPS, včetně prodrátování, označení, průvodní dokumentace, včetně přístrojové náplně a kompletního zapojení, provozní napětí 230V/400V, 50Hz, IP40/20, 3NPE, TN-C-S, vybrané svorky připraveny pro AL kabely, stoupačkové svorkovnice, zapojení, osazení a náplň viz. Provedení dle výkresu E.014	ks	1	47 173,00	47 173,00	1,00	47 173,00	47 173,00	0,00
62	Nový oceloplechový NN rozváděč o velikosti 810x1000x250 (šxvxh), v provedení nástěnném, pod omítku, dveřmi s FAB na jednotný klíč silnoproudu, výklopnou kliku, POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE ROZVADĚČE - EI30DP1, POŽÁRNÍ ODOLNOST DVÍŘEK ROZVADĚČE - EI15SMDP1, s plnými dveřmi, přívod a vývody shora i ze spoda, rozdělen na část nezáláhovanou a záláhovanou UPS, včetně prodrátování, označení, průvodní dokumentace, včetně přístrojové náplně a kompletního zapojení, provozní napětí 230V/400V, 50Hz, IP40/20, 3NPE, TN-C-S, vybrané svorky připraveny pro AL kabely, stoupačkové svorkovnice, zapojení, osazení a náplň viz. Provedení dle výkresu E.015	ks	1	31 326,00	31 326,00	1,00	31 326,00	31 326,00	0,00
63	Nový oceloplechový NN rozváděč o velikosti 810x1000x250 (šxvxh), v provedení nástěnném, pod omítku, dveřmi s FAB na jednotný klíč silnoproudu, výklopnou kliku, POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE ROZVADĚČE - EI30DP1, POŽÁRNÍ ODOLNOST DVÍŘEK ROZVADĚČE - EI15SMDP1, s plnými dveřmi, přívod a vývody shora i ze spoda, rozdělen na část nezáláhovanou a záláhovanou UPS, včetně prodrátování, označení, průvodní dokumentace, včetně přístrojové náplně a kompletního zapojení, provozní napětí 230V/400V, 50Hz, IP40/20, 3NPE, TN-C-S, vybrané svorky připraveny pro AL kabely, stoupačkové svorkovnice, zapojení, osazení a náplň viz. Provedení dle výkresu E.016	ks	1	34 500,00	34 500,00	1,00	34 500,00	34 500,00	0,00

64	Nový oceloplechový NN rozváděč o velikosti 810x1250x250 (šxvxh), v provedení nástěnném, pod omítku, dveřmi s FAB na jednotný klíč silnoproudu, výklopnou kliku, POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE ROZVADĚČE - EI30DP1, POŽÁRNÍ ODOLNOST DVÍŘEK ROZVADĚČE - EI15SMDP1, s plnými dveřmi, přívod a vývody shora i ze spoda, rozdělen na část nezálahovanou a zálahovanou UPS, včetně prodrátování, označení, průvodní dokumentace, včetně přístrojové náplně a kompletního zapojení, provozní napětí 230V/400V, 50Hz, IP40/20, 3NPE, TN-C-S, vybrané svorky připraveny pro AL kabely, stoupačkové svorkovnice, zapojení, osazení a náplň viz. Provedení dle výkresu E.017	ks	1	44 493,50	44 493,50	1,00	44 493,50	44 493,50	0,00
65	Nový oceloplechový NN rozváděč o velikosti 810x1250x250 (šxvxh), v provedení nástěnném, pod omítku, dveřmi s FAB na jednotný klíč silnoproudu, výklopnou kliku, POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE ROZVADĚČE - EI30DP1, POŽÁRNÍ ODOLNOST DVÍŘEK ROZVADĚČE - EI15SMDP1, s plnými dveřmi, přívod a vývody shora i ze spoda, rozdělen na část nezálahovanou a zálahovanou UPS, včetně prodrátování, označení, průvodní dokumentace, včetně přístrojové náplně a kompletního zapojení, provozní napětí 230V/400V, 50Hz, IP40/20, 3NPE, TN-C-S, vybrané svorky připraveny pro AL kabely, stoupačkové svorkovnice, zapojení, osazení a náplň viz. Provedení dle výkresu E.018	ks			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Nový oceloplechový NN rozváděč o velikosti 810x1250x250 (šxvxh), v provedení nástěnném, pod omítku, dveřmi s FAB na jednotný klíč silnoproudu, výklopnou kliku, POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE ROZVADĚČE - EI30DP1, POŽÁRNÍ ODOLNOST DVÍŘEK ROZVADĚČE - EI15SMDP1, s plnými dveřmi, přívod a vývody shora i ze spoda, rozdělen na část nezálahovanou a zálahovanou UPS, včetně prodrátování, označení, průvodní dokumentace, včetně přístrojové náplně a kompletního zapojení, provozní napětí 230V/400V, 50Hz, IP40/20, 3NPE, TN-C-S, vybrané svorky připraveny pro AL kabely, stoupačkové svorkovnice, zapojení, osazení a náplň viz. Provedení dle výkresu E.019	ks	1	48 035,50	48 035,50	1,00	48 035,50	48 035,50	0,00
67	Nový oceloplechový NN rozváděč o velikosti 810x1250x250 (šxvxh), v provedení nástěnném, pod omítku, dveřmi s FAB na jednotný klíč silnoproudu, výklopnou kliku, POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE ROZVADĚČE - EI30DP1, POŽÁRNÍ ODOLNOST DVÍŘEK ROZVADĚČE - EI15SMDP1, s plnými dveřmi, přívod a vývody shora i ze spoda, rozdělen na část nezálahovanou a zálahovanou UPS, včetně prodrátování, označení, průvodní dokumentace, včetně přístrojové náplně a kompletního zapojení, provozní napětí 230V/400V, 50Hz, IP40/20, 3NPE, TN-C-S, vybrané svorky připraveny pro AL kabely, stoupačkové svorkovnice, zapojení, osazení a náplň viz. Provedení dle výkresu E.020	ks			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Nový oceloplechový NN rozváděč o velikosti 810x1000x250 (šxvxh), v provedení nástěnném, pod omítku, dveřmi s FAB na jednotný klíč silnoproudu, výklopnou kliku, POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE ROZVADĚČE - EI30DP1, POŽÁRNÍ ODOLNOST DVÍŘEK ROZVADĚČE - EI15SMDP1, s plnými dveřmi, přívod a vývody shora i ze spoda, rozdělen na část nezálahovanou a zálahovanou UPS, včetně prodrátování, označení, průvodní dokumentace, včetně přístrojové náplně a kompletního zapojení, provozní napětí 230V/400V, 50Hz, IP40/20, 3NPE, TN-C-S, vybrané svorky připraveny pro AL kabely, stoupačkové svorkovnice, zapojení, osazení a náplň viz. Provedení dle výkresu E.021	ks	1	44 252,00	44 252,00	1,00	44 252,00	44 252,00	0,00
69	Nový oceloplechový NN rozváděč o velikosti 810x1000x250 (šxvxh), v provedení nástěnném, pod omítku, dveřmi s FAB na jednotný klíč silnoproudu, výklopnou kliku, POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE ROZVADĚČE - EI30DP1, POŽÁRNÍ ODOLNOST DVÍŘEK ROZVADĚČE - EI15SMDP1, s plnými dveřmi, přívod a vývody shora i ze spoda, rozdělen na část nezálahovanou a zálahovanou UPS, včetně prodrátování, označení, průvodní dokumentace, včetně přístrojové náplně a kompletního zapojení, provozní napětí 230V/400V, 50Hz, IP40/20, 3NPE, TN-C-S, vybrané svorky připraveny pro AL kabely, stoupačkové svorkovnice, zapojení, osazení a náplň viz. Provedení dle výkresu E.022	ks			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Nový oceloplechový NN rozváděč o velikosti 810x1000x250 (šxvxh), v provedení nástěnném, pod omítku, dveřmi s FAB na jednotný klíč silnoproudu, výklopnou kliku, POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE ROZVADĚČE - EI30DP1, POŽÁRNÍ ODOLNOST DVÍŘEK ROZVADĚČE - EI15SMDP1, s plnými dveřmi, přívod a vývody shora i ze spoda, rozdělen na část nezálahovanou a zálahovanou UPS, včetně prodrátování, označení, průvodní dokumentace, včetně přístrojové náplně a kompletního zapojení, provozní napětí 230V/400V, 50Hz, IP40/20, 3NPE, TN-C-S, vybrané svorky připraveny pro AL kabely, stoupačkové svorkovnice, zapojení, osazení a náplň viz. Provedení dle výkresu E.023	ks	1	47 414,50	47 414,50	1,00	47 414,50	47 414,50	0,00

71	Nový oceloplechový NN rozváděč o velikosti 810x1000x250 (šxvxh), v provedení nástěnném, pod omítku, dveřmi s FAB na jednotný klíč silnoproudu, výklopnou kliku, POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE ROZVADĚČE - EI30DP1, POŽÁRNÍ ODOLNOST DVÍŘEK ROZVADĚČE - EI15SmDP1, s plnými dveřmi, přívod a vývody shora i ze spoda, rozdělen na část nezálahovanou a zálahovanou UPS, včetně prodrátování, označení, průvodní dokumentace, včetně přístrojové náplně a kompletního zapojení, provozní napětí 230V/400V, 50Hz, IP40/20, 3NPE, TN-C-S, vybrané svorky připraveny pro AL kabely, stoupačkové svorkovnice, zapojení, osazení a náplň viz. Provedení dle výkresu E.024	ks			0,00				
						0,00	0,00	0,00	0,00
72	Nový oceloplechový NN rozváděč o velikosti 810x1000x250 (šxvxh), v provedení nástěnném, pod omítku, dveřmi s FAB na jednotný klíč silnoproudu, výklopnou kliku, POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE ROZVADĚČE - EI30DP1, POŽÁRNÍ ODOLNOST DVÍŘEK ROZVADĚČE - EI15SmDP1, s plnými dveřmi, přívod a vývody shora i ze spoda, rozdělen na část nezálahovanou a zálahovanou UPS, včetně prodrátování, označení, průvodní dokumentace, včetně přístrojové náplně a kompletního zapojení, provozní napětí 230V/400V, 50Hz, IP40/20, 3NPE, TN-C-S, vybrané svorky připraveny pro AL kabely, stoupačkové svorkovnice, zapojení, osazení a náplň viz. Provedení dle výkresu E.025	ks	1	43 148,00	43 148,00				
						1,00	43 148,00	43 148,00	0,00
73	Nový oceloplechový NN rozváděč o velikosti 810x1000x250 (šxvxh), v provedení nástěnném, pod omítku, dveřmi s FAB na jednotný klíč silnoproudu, výklopnou kliku, POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE ROZVADĚČE - EI30DP1, POŽÁRNÍ ODOLNOST DVÍŘEK ROZVADĚČE - EI15SmDP1, s plnými dveřmi, přívod a vývody shora i ze spoda, rozdělen na část nezálahovanou a zálahovanou UPS, včetně prodrátování, označení, průvodní dokumentace, včetně přístrojové náplně a kompletního zapojení, provozní napětí 230V/400V, 50Hz, IP40/20, 3NPE, TN-C-S, vybrané svorky připraveny pro AL kabely, stoupačkové svorkovnice, zapojení, osazení a náplň viz. Provedení dle výkresu E.026	ks			0,00				
						0,00	0,00	0,00	0,00
74	Nový oceloplechový NN rozváděč o velikosti 810x1000x250 (šxvxh), v provedení nástěnném, pod omítku, dveřmi s FAB na jednotný klíč silnoproudu, výklopnou kliku, POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE ROZVADĚČE - EI30DP1, POŽÁRNÍ ODOLNOST DVÍŘEK ROZVADĚČE - EI15SmDP1, s plnými dveřmi, přívod a vývody shora i ze spoda, rozdělen na část nezálahovanou a zálahovanou UPS, včetně prodrátování, označení, průvodní dokumentace, včetně přístrojové náplně a kompletního zapojení, provozní napětí 230V/400V, 50Hz, IP40/20, 3NPE, TN-C-S, vybrané svorky připraveny pro AL kabely, stoupačkové svorkovnice, zapojení, osazení a náplň viz. Provedení dle výkresu E.027	ks	1	38 640,00	38 640,00				
						1,00	38 640,00	38 640,00	0,00
75	Nový oceloplechový NN rozváděč o velikosti 810x1000x250 (šxvxh), v provedení nástěnném, pod omítku, dveřmi s FAB na jednotný klíč silnoproudu, výklopnou kliku, POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE ROZVADĚČE - EI30DP1, POŽÁRNÍ ODOLNOST DVÍŘEK ROZVADĚČE - EI15SmDP1, s plnými dveřmi, přívod a vývody shora i ze spoda, rozdělen na část nezálahovanou a zálahovanou UPS, včetně prodrátování, označení, průvodní dokumentace, včetně přístrojové náplně a kompletního zapojení, provozní napětí 230V/400V, 50Hz, IP40/20, 3NPE, TN-C-S, vybrané svorky připraveny pro AL kabely, stoupačkové svorkovnice, zapojení, osazení a náplň viz. Provedení dle výkresu E.028	ks			0,00				
						0,00	0,00	0,00	0,00
76	Nový oceloplechový NN rozváděč o velikosti 810x1000x250 (šxvxh), v provedení nástěnném, pod omítku, dveřmi s FAB na jednotný klíč silnoproudu, výklopnou kliku, POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE ROZVADĚČE - EI30DP1, POŽÁRNÍ ODOLNOST DVÍŘEK ROZVADĚČE - EI15SmDP1, s plnými dveřmi, přívod a vývody shora i ze spoda, rozdělen na část nezálahovanou a zálahovanou UPS, včetně prodrátování, označení, průvodní dokumentace, včetně přístrojové náplně a kompletního zapojení, provozní napětí 230V/400V, 50Hz, IP40/20, 3NPE, TN-C-S, vybrané svorky připraveny pro AL kabely, stoupačkové svorkovnice, zapojení, osazení a náplň viz. Provedení dle výkresu E.029	ks	1	40 342,00	40 342,00				
						1,00	40 342,00	40 342,00	0,00
77	Nový oceloplechový NN rozváděč o velikosti 810x1000x250 (šxvxh), v provedení nástěnném, pod omítku, dveřmi s FAB na jednotný klíč silnoproudu, výklopnou kliku, POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE ROZVADĚČE - EI30DP1, POŽÁRNÍ ODOLNOST DVÍŘEK ROZVADĚČE - EI15SmDP1, s plnými dveřmi, přívod a vývody shora i ze spoda, rozdělen na část nezálahovanou a zálahovanou UPS, včetně prodrátování, označení, průvodní dokumentace, včetně přístrojové náplně a kompletního zapojení, provozní napětí 230V/400V, 50Hz, IP40/20, 3NPE, TN-C-S, vybrané svorky připraveny pro AL kabely, stoupačkové svorkovnice, zapojení, osazení a náplň viz. Provedení dle výkresu E.030	ks			0,00				
						0,00	0,00	0,00	0,00

78	Nový oceloplechový NN rozváděč o velikosti 810x1000x250 (šxvxh), v provedení nástěnném, pod omítku, dveřmi s FAB na jednotný klíč silnoproudu, výklopnou kliku, POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE ROZVADĚČE - EI30DP1, POŽÁRNÍ ODOLNOST DVÍŘEK ROZVADĚČE - EI15SmDP1, s plnými dveřmi, přívod a vývody shora i ze spoda, rozdělen na část nezálohovanou a zálohovanou UPS, včetně prodrátování, označení, průvodní dokumentace, včetně přístrojové náplně a kompletního zapojení, provozní napětí 230V/400V, 50Hz, IP40/20, 3NPE, TN-C-S, vybrané svorky připraveny pro AL kabely, stoupačkové svorkovnice, zapojení, osazení a náplň viz. Provedení dle výkresu E.031	ks	1	40 595,00	40 595,00	1,00	40 595,00	40 595,00	0,00
79	Nový oceloplechový NN rozváděč o velikosti 810x1000x250 (šxvxh), v provedení nástěnném, pod omítku, dveřmi s FAB na jednotný klíč silnoproudu, výklopnou kliku, POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE ROZVADĚČE - EI30DP1, POŽÁRNÍ ODOLNOST DVÍŘEK ROZVADĚČE - EI15SmDP1, s plnými dveřmi, přívod a vývody shora i ze spoda, rozdělen na část nezálohovanou a zálohovanou UPS, včetně prodrátování, označení, průvodní dokumentace, včetně přístrojové náplně a kompletního zapojení, provozní napětí 230V/400V, 50Hz, IP40/20, 3NPE, TN-C-S, vybrané svorky připraveny pro AL kabely, stoupačkové svorkovnice, zapojení, osazení a náplň viz. Provedení dle výkresu E.032	ks			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Nový oceloplechový NN rozváděč o velikosti 810x1000x250 (šxvxh), v provedení nástěnném, pod omítku, dveřmi s FAB na jednotný klíč silnoproudu, výklopnou kliku, POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE ROZVADĚČE - EI30DP1, POŽÁRNÍ ODOLNOST DVÍŘEK ROZVADĚČE - EI15SmDP1, s plnými dveřmi, přívod a vývody shora i ze spoda, rozdělen na část nezálohovanou a zálohovanou UPS, včetně prodrátování, označení, průvodní dokumentace, včetně přístrojové náplně a kompletního zapojení, provozní napětí 230V/400V, 50Hz, IP40/20, 3NPE, TN-C-S, vybrané svorky připraveny pro AL kabely, stoupačkové svorkovnice, zapojení, osazení a náplň viz. Provedení dle výkresu E.033	ks	1	39 491,00	39 491,00	1,00	39 491,00	39 491,00	0,00
81	Nový oceloplechový NN rozváděč o velikosti 810x1000x250 (šxvxh), v provedení nástěnném, pod omítku, dveřmi s FAB na jednotný klíč silnoproudu, výklopnou kliku, POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE ROZVADĚČE - EI30DP1, POŽÁRNÍ ODOLNOST DVÍŘEK ROZVADĚČE - EI15SmDP1, s plnými dveřmi, přívod a vývody shora i ze spoda, rozdělen na část nezálohovanou a zálohovanou UPS, včetně prodrátování, označení, průvodní dokumentace, včetně přístrojové náplně a kompletního zapojení, provozní napětí 230V/400V, 50Hz, IP40/20, 3NPE, TN-C-S, vybrané svorky připraveny pro AL kabely, stoupačkové svorkovnice, zapojení, osazení a náplň viz. Provedení dle výkresu E.034	ks	1	40 342,00	40 342,00	1,00	40 342,00	40 342,00	0,00
82	Nový oceloplechový NN rozváděč o velikosti 810x1000x250 (šxvxh), v provedení nástěnném, pod omítku, dveřmi s FAB na jednotný klíč silnoproudu, výklopnou kliku, POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE ROZVADĚČE - EI30DP1, POŽÁRNÍ ODOLNOST DVÍŘEK ROZVADĚČE - EI15SmDP1, s plnými dveřmi, přívod a vývody shora i ze spoda, rozdělen na část nezálohovanou a zálohovanou UPS, včetně prodrátování, označení, průvodní dokumentace, včetně přístrojové náplně a kompletního zapojení, provozní napětí 230V/400V, 50Hz, IP40/20, 3NPE, TN-C-S, vybrané svorky připraveny pro AL kabely, stoupačkové svorkovnice, zapojení, osazení a náplň viz. Provedení dle výkresu E.035	ks			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Doprava a umístění rozváděčů na stavbu	kpl	1	5 850,00	5 850,00	1,00	5 850,00	5 850,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní náklady				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Přenosné lešení	kpl	1	4 500,00	4 500,00	1,00	4 500,00	4 500,00	0,00
85	Stavební přípomoc	kpl	1	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00	0,00
86	Zkoušky technologických zařízení pod napětím	kpl	1	6 000,00	6 000,00	1,00	6 000,00	6 000,00	0,00
87	Uvedení do provozu	kpl	1	10 500,00	10 500,00	1,00	10 500,00	10 500,00	0,00
88	Dílčí revize	kpl	1	2 850,00	2 850,00	1,00	2 850,00	2 850,00	0,00
89	Výchozí revize	kpl	1	31 850,00	31 850,00	1,00	31 850,00	31 850,00	0,00
90	zabezpečení pracoviště, přechodné zabezpečení stavby	kpl	1	12 600,00	12 600,00	1,00	12 600,00	12 600,00	0,00
91	Doprava materiálu a prvků stavby	kpl	1	10 500,00	10 500,00	1,00	10 500,00	10 500,00	0,00
	Celkem					1 489 787	1 489 787		0

FFUK – Kompletní modernizace páteřních silových elektrorozvodů
Stavební část

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena		
Kompletní modernizace páteřních silových elektrorozvodů									vícepráce - Kč. Bez DPH	méněpráce - Kč. Bez DPH
Změnové listy celkem							57511,40		57511,40	0,00
ZL č.I Nové zálohované příklady pro datové rozváděče							46922,00		46922,00	
						Jedn. cena dodávka	Jedn. cena montáž			
1.		kabel CYKY 3x2,5	m	354,00		13,90	19,00	11646,80		
2.		zásuvka 16A/250Vstř. clonky	ks	6,00		80,90	80,00	965,40		
3.		rámeček pro 1 přístroj	ks	6,00		15,60	15,00	183,60		
4.		krabice univerzální/přístrojová KU68-1901	ks	6,00		4,40	90,00	566,40		
5.		Lišta 40x20	m	90,00		20,30	35,00	4977,00		
6.		podružný materiál	clk	1,00		1348,00	985,00	2333,00		
7.		Pomocné práce a stavební přípomoc	hod	75,00			350,00	26250,00		
ZL č.II Výměna silových zásuvek na chodbách							10589,40		10589,40	
1.		kabel CYKY 3x2,5	m	20,00		13,90	19,00	658,00		
2.		kabel CYKY 5x2,5	m	2,00		21,00	19,00	80,00		
3.		zásuvka 16A/250Vstř. clonky	ks	11,00		80,90	80,00	1769,90		
4.		rámeček pro 1 přístroj	ks	11,00		15,60	15,00	336,60		
5.		krabice univerzální/přístrojová KU68-1901	ks	11,00		4,40	90,00	1038,40		
6.		Zásuvka 380V	ks	1,00		151,00	45,00	196,00		
7.		Prostý chránič 3f	ks	1,00		835,60	185,00	1020,50		
8.		podružný materiál	clk	1,00		145,00	95,00	240,00		
9.		Pomocné práce a stavební přípomoc	hod	15,00			350,00	5250,00		
cena bez DPH							57511,40		57511,40	0,00
DPH							12077,39		12077,39	0,00
Cena vč. DPH							69588,79		69588,79	0,00

Odůvodnění: ZL č. I: Při realizaci bylo zjištěno nevyhovující zálohové napojení některých patrových datových rozváděčů. Vzhledem k tomu, že předmětem prací je páteřní zálohová trasa pro datové rozváděče, bylo rozhodnuto, že bude současně provedeno i dopojení jednotlivých rozváděčů (předpokládalo se u všech stávajících, někde zůstává).

ZL č. II: Projekt nepočítal s výměnou ani zachováním silových zásuvek na chodbách v blízkosti měněných rozváděčů. Z pozice uživatele je jejich zachování (výměna) žádoucí.

Protokol o předání a převzetí díla

Název zakázky	Kompletní modernizace páteřních silových elektrorozvodů	
Číslo zakázky	- 2016/0398	
Adresa dodávky	- FF UK nám. Jana Palacha 2 Praha 2 116 38	
Objednavatel	- Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta nám. Jana Palacha 2 Praha1 116 38	
IČ - Objednatel	- 216208	
DIČ - Objednatel	- CZ00216208	
Zástupce Objednatele	- [REDACTED]	
Zhotovitel	- Elizza s.r.o. Malebná 960 Praha 4 149 00	
IČ - Zhotovitel	- 00334561	
DIČ - Zhotovitel	- CZ00334561	
Zástupce Zhotovitele	- [REDACTED]	
Termín zahájení prací dle smlouvy	-	13.7.2016
Termín skutečného zahájení prací	-	14.7.2016
Posun termínu zahájení prací		NE
Termín ukončení prací dle dodatku D3	-	15.11.2017
Termín skutečného ukončení prací	-	15.11.2017
Posun termínu ukončení prací	ANO	
Díličí termíny provádění díla dodrženy	ANO	
Počet dní	-	
	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21%
Cena celého díla dle smlouvy	3 315 287 Kč	4 011 497 Kč
Cena díla dle dodatku č.1	57 511,40 Kč	69 588,79 Kč
z toho vícepráce	57 511,40 Kč	69 588,79 Kč
méněpráce		
Cena díla dle dodatku č.2	279 303,38 Kč	337 957,09 Kč
z toho vícepráce	279 303,38 Kč	337 957,09 Kč
méněpráce		

Cena díla dle dodatku č.3	263 825,00 Kč	319 228,25 Kč
z toho vícepráce	263 825,00 Kč	319 228,25 Kč
méněpráce		
Skutečná cena celého díla	3 915 926,78 Kč	4 738 271,13 Kč
Dílo bylo provedeno na základě PD	ANO	
Předaná PD skutečného provedení	ANO	
Jiné PD související s předávaným dílem		NE
Záruční listy předány objednateli		NE
Záruční doba na dílo -	60	Měsíců
Záruční doba technologii a zařízení -	60	Měsíců
Dodatek na vícepráce číslo -	Dodatek č.1, č.2, č.3 ke Smlouvě o dílo č. 2016/0398	
Důvody oprávněnosti víceprací a méněprací -		
odůvodněno ve změnových listech dodatků		
Soupis předaných dokumentů (atestů, prohlášení, záručních listů, PD skutečného stavu) -		
dle přílohy		
Vady a nedodělky bránící užívání díla	odstranit do	odstraněno
Termín za zhotovitele schválil:	Termín za objednatele schválil:	
Výše uvedené vady a nedodělky byly odstraněny dne		
Vady a nedodělky nebránící užívání díla	odstranit do	odstraněno

Termín vyklizení staveniště:		- 20.11.2017
Potvrzení o vyklizení staveniště		
V Praze	20.11.17	
Ostatní vyjádření zhotovitele -		
Ostatní vyjádření objednatele -		
Podpisem tohoto předávacího protokolu zástupce objednatele přebírá dílo dle SOD (a dodatků) v kvalitě		
DOBRÉ ☐ VZORNÉ ☒ VYSOKÉ ☐		
K bezchybnému a bezpečnému provozu a užívání díla neshledal zástupce objednatele žádných zábran.		
Tento protokol o předání a převzetí díla nabývá účinnosti		
V Praze	20.11.17	
Za zhotovitele -		
Za objednatele -		
Potvrzení odstranění vad a nedodělků nebránící užívání díla (viz. strana 2)		
V Praze		
Za zhotovitele -		
Za objednatele -		

Seznam kompletní dokumentace k předání částí díla

**Stavba : Kompletní modernizace páteřních silových elektrorozvodů –
II.etapa**

Objednatel : Univerita Karlova, FF

Zhotovitel : ELIZZA s.r.o.

A) Stavební část díla

1. Prohlášení dodavatele stavby ELIZZA s.r.o.(dílo provedeno dle ČSN a projektové dokumentace)
2. Potvrzení o likvidaci odpadu ze stavby
3. Povolení k likvidaci odpadu
4. Stavební deník
5. Protokol o protipožárních ucpávkách

B)Elektro

1. Výchozí revizní zpráva elektro
2. Ujištění o shodě
3. Protokol o provedení kusového ověření rozvaděče
4. Projekt skutečného provedení

Protokol o předání a převzetí díla

Název zakázky	Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, KLIMATIZACE JIŽNÍHO KŘÍDLA BUDOVY	
Číslo zakázky	- 2017/0004	
Adresa dodávky	- FF UK nám. Jana Palacha 2 Praha 2 116 38	
Objednavatel	- Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta nám. Jana Palacha 2 Praha1 116 38	
IČ - Objednatel	- 216208	
DIČ - Objednatel	- CZ00216208	
Zástupce Objednatele	-	
Zhotovitel	- Elizza s.r.o. Malebná 960 Praha 4 149 00	
IČ - Zhotovitel	- 00334561	
DIČ - Zhotovitel	- CZ00334561	
Zástupce Zhotovitele	-	
Termín zahájení prací dle smlouvy	-	23.6.2017
Termín skutečného zahájení prací	-	23.6.2017
Posun termínu zahájení prací		NE
Termín ukončení prací dle dodatku D2	-	31.10.2017
Termín skutečného ukončení prací	-	19.10.2017
Posun termínu ukončení prací	ANO	
Dílčí termíny provádění díla dodrženy	ANO	
Počet dní	-	
	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21%
Cena celého díla dle smlouvy	5 949 643 Kč	7 199 068 Kč
Cena díla dle dodatku č.1	146 279,36 Kč	176 998,02 Kč
z toho vícepráce	450 860,46 Kč	545 541,15 Kč
méněpráce	-304 581,10 Kč	-368 543,13 Kč
Cena díla dle dodatku č.2	27 552,74 Kč	33 338,82 Kč
z toho vícepráce	346 636,13 Kč	419 429,72 Kč
méněpráce	-319 083,39 Kč	-386 090,90 Kč
Skutečná cena celého díla	6 123 475,10 Kč	7 409 404,87 Kč

Dílo bylo provedeno na základě PD	ANO	
Předaná PD skutečného provedení	ANO	
Jiné PD související s předávaným dílem		NE
Záruční listy předány objednateli		NE
Záruční doba na dílo	- 60	Měsíců
Záruční doba technologii a zařízení	- 60	Měsíců
Dodatek na vícepráce číslo	-	Dodatek č.1,Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. 2017/0004
Důvody oprávněnosti víceprací a méněprací -		
odůvodněno ve změnových listech dodatků		
Soupis předaných dokumentů (atestů, prohlášení, záručních listů, PD skutečného stavu) -		
dle přílohy		
Vady a nedodělky bránící užívání díla	odstranit do	odstraněno
Termín za zhotovitele schválil:	Termín za objednatele schválil:	
Výše uvedené vady a nedodělky byly odstraněny dne		
Vady a nedodělky nebránící užívání díla	odstranit do	odstraněno
Termín vyklizení staveniště: - 20.10.2017		
Potvrzení o vyklizení staveniště		
V Praze		

Ostatní vyjádření zhotovitele -	
Ostatní vyjádření objednatele -	
Podpisem tohoto předávacího protokolu zástupce objednatele přebírá dílo dle SOD (a dodatků) v kvalitě	
DOBŘE ☐	VZORNÉ ☒
VYSOKÉ ☐	
K bezchybnému a bezpečnému provozu a užívání díla neshledal zástupce objednatele žádných zábran.	
Tento protokol o předání a převzetí díla nabývá účinnosti	
V Praze	19. 10. 2017
Za zhotovitele -	
Za objednatele -	
Potvrzení odstranění vad a nedodělků nebránící užívání díla (viz. strana 2)	
V Praze	
Za zhotovitele -	
Za objednatele -	