Zápis z kontrolního dne č. 4 ze dne 9. 9. 2009

Stav rozestavěnosti

1. provádí se hrubé rozvody ZTI a ÚT, dále se provádí bourání otvorů pro veškeré instalace
2. provádí se přeložky vedení slb., silnoproudu, ÚT a vody mimo stávající trasy.
3. provádí se omítky vnitřní a další zednické práce
4. provádí se rozvody silnoproudu a slaboproudu
5. dokončují se protipožární izolace konstrukcí
6. provádí se montáž potrubí VZT
7. provedena 1. část zastřešení dvora – nová folie Alkorplan, zátopová zkouška , beton
8. 2. část je v plánu na pondělí- úterý 14.-15.9., zátopová zkouška 24 h , betonáž po KD

Kontrola harmonogramu stavby

- postup prací je v souladu s HMG